

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 correspondiente al mes de Septiembre
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,522,124.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78866/ 0001 53673	15 AYS	AP AGUA POTABLE	O MANTENIMIEN TO DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL GUARDA DE GUERRERO JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLAD O	1	300	0	0.00
78867/ 0002 46339	16 VIV	MV MEJORA MIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	50.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
78868/ 0003 56767	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0167 PROFESOR FILIBERTO NAVAS VALDEZ C.C.T. 15E60203A EN CABECERA MUNICIPAL JOQUICINGO ESTADO DE MEXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	40.00		5 ALUMN O	100	100	0	0.00
78869/ 0004 43615	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO C.C.T. 15EJN0174Y EN JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	ADMINIST RACION	2025-09-10	2025-09-25	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	444.45		5 ALUMN O	120	600	100	100.00
78870/ 0005 43083	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LEON GUZMAN C.C.T. 15EPRO228B, JOQUICINGO, ESTADO DE MEXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	ADMINIST RACION	2025-09-11	2025-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,408.00		5 ALUMN O	25	125	100	100.00
78871/ 0006 46338	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OPTV NO. 0724 JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE OCAMPO DE JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO / SAN MIGUEL DE OCAMPO	ADMINIST RACION	2025-09-18	2025-10-03	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	388.00		5 ALUMN O	58	420	100	100.00
78872/ 0007 45152	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MARGARITA G.O. DEL MAZO C.C.T. 15EJN3455A EN LA COMUNIDAD EL GUARDA DE GUERRERO, JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO. / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRAT O	2025-09-15	2025-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	317.79		5 ALUMN O	342	1,711	100	100.00
78873/ 0008 42829	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 1 15EPRO2300 EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUERRERO JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRAT O	2025-09-08	2025-12-31	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	365.00		5 ALUMN O	197	197	100	100.00
78874/ 0009 56738	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	357 COMEDOR ESCOLAR	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR JUANA DE ARCO C.C.T. 15EJN3454B EN LA LOCALIDAD DE MAXTLECA DE GALEANA JOQUICINGO / MAXTLECA DE GALEANA	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	20.00		5 ALUMN O	30	30	0	0.00
78875/ 0010 55188	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 15EPRO228A EN LA COMUNIDAD DE MAXTLECA DE GALEANA, JOQUICINGO / MAXTLECA DE GALEANA	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	20.00		5 ALUMN O	30	30	0	0.00
78876/ 0011 43598	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACI ON DIRECTA	326 AULA	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA OPTV NO. 0441, HERMENELEGILDO GALEANA CON CCT 15ETV04480 EN LA COMUNIDAD MAXTLECA DE GALEANA, JOQUICINGO / MAXTLECA DE GALEANA	CONTRAT O	2025-09-10	2025-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	158.00		5 ALUMN O	260	1,297	100	100.00
78877/ 0012 53400	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	141 BANDA PERIMETRA L	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBT STEVE JOBS C.C.T. 15ET00821 JOQUICINGO ESTADO DE MEXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		5 ALUMN O	100	100	0	0.00
78878/ 0013 46049	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE OCAMPO, JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO / SAN MIGUEL DE OCAMPO	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLAD O	1	400	0	0.00
78879/ 0014 53271	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILITACI ON COMPLEMENT ARIA	389 PARQUE PUBLICO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2025-07-01	2025-12-31	324,092.00	324,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	300.00		3 POBLAD O	1	500	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 correspondiente al mes de Septiembre
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,522,124.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprobada	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
7888/001541935	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VIA ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL JOQUICINGO MÉXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2025-07-01	2025-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	500	0	0.00
7888/001610380	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOQUICINGO (REHABILITACIÓN DE AUDITORIO) / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOQUICINGO (REHABILITACIÓN DE AUDITORIO) / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2025-09-05	2025-12-31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,202.24	1,071,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	437.00		3 POBLADO	967	4,832	49	48.69
7888/001746504	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	430 TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TECHOCHULCO MUNICIPIO DE JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO / TECHUCHULCO DE ALLENDE	CONTRATO	2025-07-01	2025-12-31	2,298,032.00	2,298,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	50.00		3 POBLADO	1	500	0	0.00
7888/001846658	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	366 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CABECERA MUNICIPAL JOQUICINGO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2025-09-05	2025-10-13	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,241.31	983,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	669.00		3 POBLADO	967	4,832	50	49.16
7888/001953259	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	406 RASTRO MUNICIPAL TIPO INSPECCIÓN FEDERAL	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN CABECERA JOQUICINGO ESTADO DE MÉXICO / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2025-07-01	2025-12-31	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	50.00		4 MUNICIPIO	1	500	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19									TOTAL																					699

Complementarios: 6 Directa: 13

L.T.S. DANAE ESPINOZA ZIMERMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.A. RAMON TAFOLLA MALDONADO
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JUAN FERNANDO REYNOSO MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JAIME MENDEZ LEONARDO
CONTRALOR MUNICIPAL