"2026. AÑO DEL HUMANISMO MEXICANO EN EL ESTADO DE MÉXICO"

AIR.

Joquicingo Estado de México a 02 de octubre de 2026

TESORERIA MUNICIPAL DE JOQUICINGO

OFICIO: PMJ/TM/218/10/2026
ASUNTO: REPORTE MENSUAL FORTAMUN Y FAISMUN SEPTIEMBRE 2026.

LIC. MÓNICA PÉREZ LÓPEZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito remitir, el **Informe mensual del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FAISMUN),** correspondiente al me de **Septiembre 2026;** dando con esto cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México**.**

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ayuntamiento Constitucional TESORERÍA Joquicingo 2025 - 2027

L.C. VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL DE JOQUICINGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | FINANZAS SECRETARÍA DE FINANZAS

07 OCT 2026

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Recibí

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. 01 al 30 Septiembre del 2026
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 16,203,311.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86778/0005 164409	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje en calle Leona Vicario del Km. 0+000 al 0+069 entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Benito Juárez, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-27	2026-08-27	367,701.00	367,701.00	0.00	360,591.53	360,591.53	0.00	01 METRO LINEAL	69.00		2 COLONIA	1	65	100	98.07
86784/0007 171396	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Ampliación de la red de drenaje de la privada Santos Degollado del Km. 0+130 al 0+161, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-16	2026-08-31	165,199.00	165,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	31.00		2 COLONIA	1	45	0	0.00
86786/0008 153592	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje en prolongación Vicente Guerrero esquina con calle el Llanito del Km. 0+000 al 0+056, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-20	2026-08-25	298,424.00	298,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	56.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00
86872/0013 153598	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción del drenaje sanitario en calle la Campana del Km. 0+000 al Km. 0+070, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	373,030.00	373,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	75	0	0.00
86922/0014 153603	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	Suministro y colocación de alumbrado público en calle Pilaco, cuarto barrio del Km. 0+000 al 0+780, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-24	2026-09-18	652,118.33	652,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		3 POBLADO	30	175	0	0.00
86923/0015 153722	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico en calle privada La Pera, segundo barrio del Km. 0+000 al 0+068, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-01	2026-08-11	693,600.00	693,600.00	0.00	537,990.50	537,990.50	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		4 MUNICIPIO	68	45	80	77.56
86924/0016 153599	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construccion de drenaje sanitario en la Calle la Campana del km. 0+000 al km. 0+130, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	692,770.00	692,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		2 COLONIA	130	100	0	0.00
86925/0017 153729	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en prolongación Vicente Guerrero, segundo barrio del Km. 0+000 al 0+092, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-03	2026-09-25	938,400.00	938,400.00	0.00	876,542.13	876,542.13	0.00	01 METRO LINEAL	92.00		4 MUNICIPIO	92	115	80	93.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2026. 01 al 30 Septiembre del 2026

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 16,203,311.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86926/0018 153732	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Ignacio Allende, del Km. 0+000 al 0+091, entre las calles prolongación Vicente Guerrero y Sor Juana Inés de la Cruz en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-01	2026-09-24	928,200.00	928,200.00	0.00	911,137.52	911,137.52	0.00	01 METRO LINEAL	91.00		4 MUNICIPIO	91	135	100	98.16
86927/0019 153600	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción del drenaje sanitario en la calle privada Sin Nombre del km. 0+000 al 0+100, Pueblo Nuevo, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-08-23	2026-08-31	532,900.00	532,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	100	70	0	0.00
86928/0020 153734	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la privada Josefa Ortiz de Dominguez del Km. 0+000 al 0+081, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-06-23	2026-08-07	887,587.27	887,587.27	0.00	871,650.90	871,650.90	0.00	01 METRO LINEAL	81.00		4 MUNICIPIO	81	106	100	98.20
86929/0021 153741	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Llanito entre las calles Lerdo de Tejada y Manuel Doblado del Km. 0+000 al 0+170, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-21	2026-09-11	1,734,000.00	1,734,000.00	0.00	1,703,142.30	1,703,142.30	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		4 MUNICIPIO	170	225	100	98.22
86930/0022 153745	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Ampliación de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Llanito del Km. 0+014 al 0+028 en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-09-30	124,227.42	124,227.42	0.00	121,220.63	121,220.63	0.00	01 METRO LINEAL	14.00		4 MUNICIPIO	14	75	100	97.58
86931/0023 153594	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	394 PLANTA POTABILIZADORA (PIR)	Rehabilitación del pozo profundo de agua potable y reequipamiento electromecánico en la Localidad el Guarda de Guerrero, Joquicingo, Estado de México. / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRATO	2026-06-30	2026-08-03	3,281,891.98	3,281,891.98	0.00	971,874.46	971,874.46	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1,710	20	29.61
86986/0024 184166	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Ampliación de la red de drenaje del km.0+040 al 0+081, en la calle Josefa Ortiz de Dominguez, en la Localidad de Joquicingo (cabecera) Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-10	2026-08-31	218,489.00	218,489.00	0.00	213,788.35	213,788.35	0.00	01 METRO LINEAL	41.00		2 COLONIA	1	60	100	97.85
86987/0025 172311	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Ampliacion de la red de drenaje en Prolongacion Vicente Guerrero, segundo barrio del km. 0+042 al 0+092, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	266,450.00	266,450.00	0.00	261,265.00	261,265.00	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		2 COLONIA	1	50	100	98.05
86988/0026 177334	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Ampliación de la red de drenaje en calle privada la Pera, segundo barrio del km. 0+050 al 0+118, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	362,372.00	362,372.00	0.00	354,937.79	354,937.79	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		2 COLONIA	1	45	100	97.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. 01 al 30 Septiembre del 2026
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 16,203,311.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86989/0027 172337	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje sanitario en calle Mina del km.0+000 al 0+027, en la localidad del Guarda de Guerrero, Joquicingo, Estado de México. / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	143,883.00	143,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	27.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
86991/0029 178464	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidraulico de la calle Sor Juana Ines de la Cruz, entre las calles Allende y Leona Vicario. del km.0+000 al 0+084, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-20	2026-09-30	856,800.00	856,800.00	0.00	841,273.54	841,273.54	0.00	01 METRO LINEAL	504.00		2 COLONIA	1	110	100	98.19
86992/0030 178711	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle Lona Vicario del km. 0+000 al 0+069, entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Benito Juarez, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-10	2026-09-18	703,800.00	703,800.00	0.00	691,153.20	691,153.20	0.00	02 METRO CUADRADO	414.00		2 COLONIA	1	125	100	98.20
86993/0031 172457	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Rehabilitación con concreto hidraulico de la calle Mina DEL KM. 0+000 AL 0+109, en la localidad El Guarda de Guerrero, Joquicingo, Estado de México / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRATO	2026-07-24	2026-10-14	741,200.00	741,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	436.00		2 COLONIA	1	175	0	0.00
86994/0032 177522	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	141 BARDA PERIMETRAL	Construcción de barda perimetral en escuela Preparatoria CBT Steve Jobs C.C.T. 15 ET00821, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-20	2026-09-09	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	56.00		5 ALUMNO	1	271	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22						**TOTAL**			**15,713,043.00**	**15,713,043.00**	**0.00**	**8,716,567.85**	**8,716,567.85**	**0.00**							**1180**	

Complementarios: 0	**Directa: 22**

L.T.S. DANAE ESPINOZA ZIMERMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.VICTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSUE FABIAN ONTIVEROS GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ALEJANDRO ULISES ALFARO MORA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2026. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2026

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 16,676,080.11 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
84684/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINIST RACION	2026-02-24	2026-12-31	6,355,269.82	6,355,269.82	0.00	3,329,156.79	3,329,156.79	0.00	80 ELEMEN TO	28.00		4 MUNICIPI O	6,355,270	28	50	52.37
84710/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINIST RACION	2026-02-24	2026-12-31	1,306,780.00	1,306,780.00	0.00	605,765.46	605,765.46	0.00	80 ELEMEN TO	7.00		4 MUNICIPI O	1,306,780	7	45	46.36
84723/ 0007	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE / TODO EL MUNICIPIO	ADMINIST RACION	2026-02-24	2026-12-31	2,054,030.17	2,054,030.17	0.00	1,141,844.36	1,141,844.36	0.00	15 SISTEMA	1.00		4 MUNICIPI O	2,054,030	15,428	55	55.59
84730/ 0008	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS / TODO EL MUNICIPIO	ADMINIST RACION	2026-02-24	2026-12-31	6,960,000.12	6,960,000.12	0.00	5,800,000.10	5,800,000.10	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPI O	6,960,000	15,428	83	83.33
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4					**TOTAL**				**16,676,080.11**	**16,676,080.11**	**0.00**	**10,876,766.71**	**10,876,766.71**	**0.00**							**233**	

Complementarios: 0	**Directa: 0**

L.T.S. DANAE ESPINOZA ZIMERMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.VICTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSUE FABIAN ONTIVEROS GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ALEJANDRO ULISES ALFARO MORA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL